

Viikkotiedote

viikko 5

31.1-4.2.2022

Työmaan vahvuus

10

Työvaiheet:

Liikuntasalin alakattotyöt aloitettu

Yläkerran laattatyöt ja vesieristykset aloitettu

Liikuntasalin lattioiden kapselointi aloitettu

Lattioiden oikaisu

Maalaustyöt yläkerrassa



Lattioita oikaistu akryylitöitä varten

Liikuntasalin lattiansaumassa ensimmäinen kapselointikerros



Yläkerran seinät tasoitettu



Yläkerrasta ensimmäinen huone laatassa

#### Tulevat työvaiheet: (viikolla 6-7)

- Akryyli ja mattolattioiden teko
- Yläkerran alakattotyöt
- Liikuntasalin lattioiden ummistus
- Kuntosalin siirtyminen 18.2.2022