

Viikkotiedote

viikko 9

21.2-4.3.2022

Työmaan vahvuus

9

Työvaiheet:

Liikuntasalin alakattotyöt jatkuu

Akryylilattiatyöt valmiit

Liikuntasalin lattiaista 75% ummistettu

Kuntosalin purku ja kapselointi valmis, tasoitustyöt aloitettu

Parven mattotyöt aloitettu



Liikuntasalin katon akustiikkalevyn asennus on 90% valmis



Kuntosalin seinät on kapseloitu



Kuntosalin väliseinien tasoitustyöt on aloitettu

Tulevat työvaiheet: (viikolla 10-11)

- Liikuntasalin akustiikkalevyt valmiiksi
- Kuntosalin alakatto-, maalaus- ja listoitustyöt
- Mattolattioiden teko
- Kuntosalin käytävän laatoitus